

ОТЧЕТ

о выполнении условий финансирования расходов при реализации проекта инициативного бюджетирования Устройство ограждения школьного стадиона с. Аспа (наименование проекта)

Уинский муниципальный округ
(наименование муниципального образования)

Всего	Предусмотрено проектом в соответствии с соглашением, руб.				Стоимость заключенных муниципальных контрактов, договоров, соглашений, руб.	Подлежит перечислению из средств бюджета Пермского края, руб.	Поступило средств из бюджета Пермского края в текущем году, руб.	Остаток не использованных в текущем году средств, руб.
	2	3	4	5				
1 = 2 + 3 + 4 + 5	2	3	4	5	6	7 = 2 - 8 - 9	8	9 = 1 - 6
	средства бюджета Пермского края	средства бюджета муниципального образования, за исключением инициативных платежей	денежные средства граждан	денежные средства индивидуальных предпринимателей и образованных в соответствии с законодательством Российской Федерации юридических лиц	Стоимость заключенных муниципальных контрактов, договоров, соглашений, руб.	Подлежит перечислению из средств бюджета Пермского края, руб.	Поступило средств из бюджета Пермского края в текущем году, руб.	Остаток не использованных в текущем году средств, руб.

939740,00	662704,65	183061,35	93974,00	0,00	939740,00	260578,90	402125,75	0,00
-----------	-----------	-----------	----------	------	-----------	-----------	-----------	------



Глава муниципального округа -
глава администрации Уинского муниципального округа

/А.Н. Зелёнкин /
(ФИО)

(Handwritten signature)
(подпись)

Заместитель начальника финансового управления,
начальник бюджетного отдела

/Е.С. Иванова/
(ФИО)

(Handwritten signature)
(подпись)

« ___ » _____ 20 ___ г.

Отметка о дате предоставления отчета в Министерство территориального развития Пермского края: « ___ » _____ 20 ___ г.

ПРОВЕРЕН: ведущий консультант отдела поддержки общественного самоуправления управления социально-экономического развития муниципальных образований Министерства территориального развития Пермского края

Д.С. Аликин
(ФИО)

_____ (подпись)

ПРИНЯТ: заместитель начальника управления, начальник отдела поддержки общественного самоуправления управления социально-экономического развития муниципальных образований Министерства территориального развития Пермского края

Т.Н.Симакова
(ФИО)

_____ (подпись)

« ___ » _____ 20 ___ г.

ПРОТОКОЛ

собрания жителей с. Аспа Уинского муниципального округа об использовании экономии в результате конкурсных процедур проекта инициативного бюджетирования

«Устройство ограждения школьного стадиона с. Аспа»

Дата проведения собрания 10 марта 2023 г.

Место проведения собрания: с. Аспа, ул. Школьная, 12 а

Время начала собрания 18.00

Время окончания собрания 18.45

Присутствовало 21 человек

1. Об избрании председателя собрания граждан о рассмотрении экономии по инициативному проекту.

СЛУШАЛИ: Бородину Т.М.

Для ведения собрания предложила избрать председателем собрания Лыкову Ольгу Сергеевну.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» – 21

«против» – нет

«воздержались» – нет.

РЕШИЛИ:

1. Избрать председателем собрания граждан Лыкову Ольгу Сергеевну.

2. О формировании повестки дня собрания граждан.

СЛУШАЛИ председателя собрания граждан Лыкову Ольгу Сергеевну. Она предложила утвердить следующую повестку дня собрания граждан:

Повестка собрания:

1. Об избрании секретаря собрания граждан;

Об использовании экономии в результате конкурсных процедур проекта инициативного бюджетирования «Устройство ограждения школьного стадиона с. Аспа»

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» – 21

«против» – нет

«воздержались» – нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить предложенную повестку дня собрания граждан.

. По первому вопросу повестки дня собрания граждан:

СЛУШАЛИ Лыкову Ольгу Сергеевну, которая предложила избрать секретарем собрания Усович Светлану Михайловну

ВЫСТУПИЛА Пыхтеева А.П., поддержала кандидатуру Усович С.М.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» – 21

«против» – нет

«воздержались» – нет

РЕШИЛИ:

Избрать секретарем собрания граждан Усович С.М.

. По второму вопросу повестки дня собрания граждан

СЛУШАЛИ Лыкову Ольгу Сергеевну

По результатам закупочных конкурсных процедур по проекту инициативного бюджетирования «Устройство ограждения школьного стадиона с. Аспа» образовалась сумма экономии в размере 260 578 руб.90 коп. У нас есть возможность направить эту сумму на те же цели, а именно, на ограждение стадиона – увеличить протяженность установленного ограждения на 55 метров и осуществить ремонт ограждения универсальной площадки, а именно заменить калитку и несколько решетчатых панелей.

ВЫСТУПИЛА Боровикова Н.Н., Согласно, стадион будет огорожен по всему периметру и будет отремонтировано ограждение универсальной площадки, это приоритетно.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» – 21

«против» – _нет

«воздержались» – нет

РЕШИЛИ:

Направить экономию в размере 260 578 руб. 90 коп. на увеличение протяженности установленного ограждения и ремонт ограждения универсальной площадки на школьном стадионе. Составить-локально сметный расчет и заключить муниципальный контракт.

Итоги собрания и принятые решения:

№ п/п	Наименование	Итоги собрания(конференции) и принятые решения
1	Количество граждан (чел), присутствующих на собрании	21
2	Наименования инициативного(ых) проекта(ов),	«Устройство ограждения школьного стадиона с. Аспа»
3	Общая стоимость реализации выбранного проекта (руб.)	рублей
4	Сумма состоявшихся конкурсных процедур	679 161,10 рублей
5	Сумма экономии в результате закупочных процедур(руб.)	260 578,90 рублей
	Инициативная группа	1. Бородина Татьяна Михайловна; 2.Смирнова Юлия Владимировна; 3.Боровикова Надежда Николаевна; 4.Усович Светлана Михайловна ; 5.Братчикова Екатерина Сергеевна; 6.Пыхтеева Алена Павловна; 7.Костырева Екатерина Андреевна; 8.Лыкова Ольга Сергеевна; 9.Яковлева Татьяна Николаевна 10.Ахмадшина Анна Витальевна,

Председатель:  Лыкова О.С.

Секретарь:  Усович С.М.

Подписной лист

граждан, присутствующих на собрании жителей с. Аспа Уинского муниципального округа
 об использовании экономии в результате конкурсных процедур
 проекта инициативного бюджетирования
 «Устройство ограждения школьного стадиона с. Аспа»

№ п/п	ФИО	Адрес	Подпись
1	Бороздина Татьяна Михайловна	с. Аспа, ул. Школьная, 41	Бороздина
2	Лыкова Ольга Сергеевна	с. Аспа ул. Школьная 28	Лыкова
3	Наумова Елена Николаевна	с. Аспа ул. Школьная 28	Наумова
4	Зорина Татьяна Татьяновна	д. Крайнегорное ул. Новая 6-1	Зорина
5	Бригирова Екатерина Сергеевна	с. Аспа, ул. Свердлова, 27	Бригирова
6	Зорина Татьяна Александровна	с. Аспа ул. Свердлова 50	Зорина
7	Валих Ирина Михайловна	с. Аспа ул. Школьная 27	Валих
8	Покотеева Каталена Алекс-на	с. Аспа Ленина 5	Покотеева
9	Ахмадиева Анна Витальевна	с. Аспа, ул. Новая 7-1	Ахмадиева
10	Михаил Михаил Иванович	п. Аспинский Октябрьское	Михаил
11	Смирнова Алена Алексеевна	с. Аспа, ул. Ленина 9-20	Смирнова
12	Зородинская Наринда Валерьевна	п. Аспинский Трехвал	Зородинская
13	Саврошкина Альона Дмитриевна	с. Аспа Ленина 11	Саврошкина
14	Деминья Марина Владимировна	с. Аспа ул. Макарова 41	Деминья
15	Сорова Елена Николаевна	с. Аспа, ул. Свердлова 29	Сорова
16	Усова Светлана Михайловна	с. Аспа ул. Свердлова 60	Усова
17	Костярева Екатерина Андреевна	с. Аспа ул. Свердлова 60	Костярева
18	Скандаровский Александр Александрович	с. Аспа ул. Свердлова, 60	Скандаровский
19	Малеева Алевтина Николаевна	с. Аспа ул. Молодежная 7-2	Малеева
20	Кашеваров Сергей Илья	с. Аспа. ул. Новая 29.	Кашеваров
21	Копытько Наталья Александровна	с. Аспа ул. Школьная 2/1	Копытько

с.Аспа

24 июля 2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Мир Авто» (ООО «Мир Авто»), в лице директора Плотникова Андрея Николаевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с одной стороны и Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Аспинская средняя общеобразовательная школа» (МБОУ «Аспинская СОШ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Бородиной Татьяны Михайловны, действующего на основании Устава, с другой стороны, в соответствии с п.5 ч.1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

- 1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по устройству ограждения на школьном стадионе с.Аспа.
- 1.2. Срок выполнения работ: с даты заключения контракта по 15 августа 2023г.
- 1.3. Заказчик производит оплату работ, выполняемых Подрядчиком в соответствии с настоящим контрактом.
- 1.4. Место выполнения работ: 617530, Пермский край, район Уинский, Аспа, улица Школьная.
- 1.5. Источник финансирования: ПФХД: Субсидии на иные цели – услуги, работы для целей капитальных вложений.
- 1.6. Идентификационный код закупки 233595300229059510100100010000000244.

2. Стоимость и условия расчетов за выполненные работы

- 2.1. Цена Контракта составляет 260578,90 (двести шестьдесят тысяч пятьсот семьдесят восемь) рублей 90 копеек, НДС не облагается в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
- 2.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных Законом о контрактной системе.
- 2.3. Сумма по Контракту, подлежащая уплате Подрядчику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
- 2.4. Цена Контракта (цена единицы работы) включает в себя все расходы Подрядчика, возникшие у него в ходе исполнения Контракта в соответствии с Техническим заданием в полном объеме, а также расходы на перевозку, страхование, уплату налогов, пошлин, иных сборов и других обязательных платежей Подрядчика.
- 2.5. Аванс не предусмотрен.
- 2.6. Заказчик производит оплату по Контракту безналичным расчетом путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика в течение 10 (десять) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке.
- 2.7. Днем исполнения Заказчиком своих обязательств по оплате выполненных работ считается день списания денежных средств со счета Заказчика.

3. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРИЕМКИ

- 3.1. Стороны из числа своих работников определяют ответственных лиц, осуществляющих взаимодействие между Сторонами.
- 3.2. Для приемки выполненных работ Заказчик формирует приемочную комиссию, организует и осуществляет приемку выполненной работы в срок, не превышающий 20 (двадцать) рабочих дней, следующих за днем уведомления о готовности выполненных работ к сдаче. Уведомление Подрядчик вправе осуществить в электронной форме. Выполненные работы Заказчик принимает по составленному Подрядчиком в 2-х экземплярах (на основании акта приема-передачи (контракта) Акт сдачи-приемки работ. В случае возникновения разногласий между Сторонами акт и/или не



предоставления письменного обоснованного отказа от подписания акта Подрядчиком и оплачиваются Заказчиком в установленном контракте размере, порядке и сроке.

3.3. В случае получения мотивированного отказа от приемки работ Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения мотивированного отказа устранить выявленные несоответствия своими силами и за свой счет.

3.4. После устранения Подрядчиком несоответствий работ требованиям Контракта, выявленных в ходе приемки, повторная приемка осуществляется в порядке, установленном настоящим разделом Контракта.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Заказчик вправе:

4.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Контрактом, в том числе своевременного устранения выявленных недостатков.

4.1.2. Осуществлять контроль за объемом, качеством и сроками выполнения работ.

4.1.3. Проводить в любое время проверку и контроль выполнения работ без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность.

4.1.4. Требовать от Подрядчика своевременного устранения недостатков, выявленных в ходе приемки выполненных работ (ее результатов) в течение гарантийного срока (при его установлении в Контракте).

4.1.5. Привлекать экспертов, экспертные организации для проведения экспертизы выполненных работ (ее результата).

4.1.6. Отказаться от приемки и оплаты работ, не соответствующих условиям Контракта.

4.1.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

4.1.8. До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта провести экспертизу выполненных работ (ее результатов) с привлечением экспертов, экспертных организаций.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Осуществлять приемку выполненных работ (ее результатов) в соответствии с настоящим Контрактом.

4.2.2. Оплачивать принятые работы по Контракту в соответствии с настоящим Контрактом.

4.2.3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с Контрактом.

4.2.4. По истечении одного месяца с момента заключения Контракта проверить у Подрядчика документы о постановке на учет по месту нахождения обособленного подразделения организации.

4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1. Требовать своевременной приемки Заказчиком выполненных работ (ее результата) по настоящему Контракту.

4.3.2. Требовать своевременной оплаты принятых Заказчиком работ.

4.4. Подрядчик обязан:

4.4.1. Своевременно и надлежащим образом выполнить работы и представить Заказчику результаты выполнения работы, предусмотренные Контрактом, документы, предусмотренные настоящим Контрактом, в том числе документ о приемке, в порядке и сроки, установленные настоящим Контрактом.

4.4.2. Предоставлять Заказчику по его требованию и в сроки, указанные в таком требовании, документы, относящиеся к предмету настоящего Контракта.

4.4.3. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

4.4.4. Предоставить Заказчику сведения об изменении своих реквизитов, адреса своего местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня соответствующего изменения.

4.4.5. Обеспечить за свой счет устранение выявленных недостатков работ в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего требования (претензии) Заказчика.

4.4.6. В случае выполнения работ, требующих специальных разрешений, обладать необходимыми разрешительными документами либо привлечь к выполнению таких работ субподрядчика, обладающего необходимыми разрешительными документами.

4.4.7. В соответствии с частью 2 статьи 23 Налогового кодекса Российской Федерации Подрядчик, создающий рабочие места на территории своего региона на срок более одного месяца, обязан зарегистрировать в территориальных налоговых органах обособленное подразделение организации в течение одного месяца с момента заключения Контракта. После регистрации обособленного подразделения Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней представляет в налоговый орган уведомление о постановке

Копия выдана
Исполнительный директор
Ирина Владимировна
А.Н. Зелёнкин
202 г.

на учет по месту нахождения обособленного подразделения организации. При отсутствии признаков обособленного подразделения организации, в том числе при выполнении работ полностью силами субподрядчика, Подрядчик представляет Заказчику документы, подтверждающие отсутствие необходимости регистрации Подрядчиком обособленного подразделения организации.

4.4.8. Предоставлять информацию о всех субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Подрядчиком, а также копию заключенного договора (договоров). Указанная информация и копия договора (договоров) предоставляется Заказчику Подрядчиком в течение десяти дней с момента заключения им договора (договоров) с субподрядчиком.

4.4.9. В случае, если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки (дефекты) работ, Подрядчик обязан их устранить безвозмездно в течение 10 (десять) рабочих с даты получения уведомления (претензии) Заказчика.

5. Ответственность сторон

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств стороны настоящего Контракта несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пени начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

5.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) Пени начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

5.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) размер штрафа устанавливается в размере 1000 рублей.

5.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 10 процентов цены Контракта.

5.6. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

5.7. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

5.8. Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней) если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

5.9. Уплата Исполнителем неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от выполнения принятых обязательств по настоящему Контракту.

6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

6.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, установленных Законом о контрактной системе. Все изменения и дополнения оформляются путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к настоящему Контракту. Дополнительные соглашения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

6.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут по решению Сторон в соответствии с решением суда, в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта в соот-



ветствии с гражданским законодательством в порядке, установленном статьей 95 Закона о контрактной системе.

6.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в следующих случаях:

6.3.1. неисполнение Подрядчиком в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации обязанности зарегистрировать обособленное подразделение организации;

6.3.2. непредоставление Подрядчиком информации обо всех субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Подрядчиком, а также копии договора (договоров) в течение десяти дней с момента заключения им договора (договоров) с субподрядчиком.

6.3.3. просрочка исполнения иных обязательств по Контракту более чем на 3 рабочих дня;

6.4.4. по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа Сторон от исполнения отдельных видов обязательств.

6.4. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в следующих случаях:

6.4.1. по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа Сторон от исполнения отдельных видов обязательств.

7. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

7.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности сформулировать в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами.

7.2. В случае недостижения взаимного согласия споры по настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном суде Пермского края.

7.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Пермского края Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена Стороной с использованием единой информационной системы в порядке, предусмотренном Законом о контрактной системе. Дополнительно претензия может быть направлена в простой письменной форме. По полученной претензии Сторона должна дать ответ по существу в срок не позднее 14 (четырнадцати) дней с даты ее получения.

8. Прочие условия

8.1. Настоящий Контракт вступает в силу с даты подписания и действует по 15 августа 2023 г., в части обязательств Сторон - до их полного исполнения.

8.2. Ответственное должностное лицо Заказчика - директор Бородина Татьяна Михайловна, 834259 44357.

8.3. Контракт имеет приложения, являющиеся его неотъемлемой частью:

8.3.1. Приложение № 1 - Техническое задание.

8.3.2. Приложение № 2 - Локальный сметный расчет.

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Аспинская средняя общеобразовательная школа" (МБОУ «Аспинская СОШ»)

Юридический адрес: 617530, Пермский край, Уинский район, с. Аспа, ул.Школьная, 40

Почтовый адрес: 617530, Пермский край, Уинский район, с. Аспа, ул.Школьная, 40

ИНН 5953002290 КПП 595101001


Казначейский счет 03234643575520005600

ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Пермскому краю
БИК ТОФК 015773997 Единый казначейский счет 40102810614537600048
СЧТМО 57552000



Тел. 8(34259)4-42-49 (бухг.)4-41-33 (секр.) aspa-buh@yandex.ru

Подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью «Мир Авто» (ООО «Мир Авто»)
Юр.адрес: 614083, г.Пермь, ул.Холмогорская, д.4в, кв.199.
Почтовый адрес: 614083, г.Пермь, ул.Холмогорская, д.4в, кв.199.
ИНН/КПП 5904235830/590401001
р/с 40702810549500044202
в Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк г. Нижний Новгород
к/с 30101810900000000603. БИК 042202603



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

1. Общие положения.

1.1 Объект ремонта: по устройству ограждения на школьном стадионе с.Аспа.

1.2 Место нахождения объекта и место выполнения работ: Пермский край, с.Аспа, ул. Школьная.

1.3. Требования к срокам выполнения работ.

Начало работ: с даты заключения контракта.

Окончание работ: по 15 августа 2023г.

1.4. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ

Выполняемые работы должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных норм, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта.

Материалы должны быть сертифицированы, соответствовать ГОСТ, СНиП и СанПиН РФ, требованиям безопасности, пожарной безопасности в случае, если к используемым материалам предъявляются такие требования в соответствии с нормативными актами РФ. Подрядчик отвечает за качество материалов, используемых при выполнении работ.

1.5. Иные требования по усмотрению заказчика:

Ответственность, в том числе и материальную, случайной гибели или случайного повреждения объекта, до приемки результатов работ Заказчиком, несет Подрядчик.

2. Подготовка к началу производства работ

2.1. До начала работ по ремонту объекта подрядная организация должна выполнить подготовительные работы по организации строительного производства, необходимые для обеспечения безопасности выполнения работ, включая:

- устройство мест складирования материалов и конструкций;
- оборудование строительной площадки устройствами для сбора строительного и бытового мусора;
- устройство ограждения территории, попадающей в зону производства работ.

2.2. Материал, оборудование и т.д. согласовывается Заказчиком в письменном виде до начала выполнения работ.

3. Состав работ

3.1. Объемы и виды работ определены локальным сметным расчетом (Приложение №2 к контракту)

4. Производство работ.

4.1. Производство работ на объекте следует вести в технологической последовательности. Завершение предшествующих работ является необходимым условием для подготовки и выполнения последующих. При необходимости совмещения работ должны проводиться дополнительные мероприятия по обеспечению безопасности выполнения совмещенных работ.

4.2. При производстве работ на объекте соблюдать требования соответствующих стандартов, строительных норм и правил:

ГОСТ 17.4.3.02-85 «Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ».

ГОСТ 17.6.1.01-83 «Охрана природы. Охрана и защита лесов. Термины и определения».

ГОСТ 17.8.1.01-86 «Охрана природы. Ландшафты, Термины и определения».

СНиП 3.01.01-85*. Организация строительного производства.

СНиП 12-03-99. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.

СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты.

СНиП III-4-80 «Правила производства и приемка работ. Техника безопасности в строительстве».

ВСН 5-81 Инструкция по разбивочным работам при строительстве, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений».

Правила пожарной безопасности в российской федерации (ППВ 01-03).


СНиП III-42-80 Охрана окружающей среды.

СНиП III-10-75 Благоустройство территорий.

Прочие нормативно-правовые акты, принятые в Российской Федерации - руководствоваться законами РФ по охране окружающей среды,

- а также другими нормативно-правовыми актами, действующими на территории РФ.

4.3. Подрядчик обязан письменно информировать назначенного представителя от Заказчика о приемке скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения представителя Заказчика и подписания акта на скрытые работы. Если закрытие работ выполнено без уведомления, оно будет оформлено с



спозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее вновь.

4.4. Подрядчик обязан обеспечить за счет собственных средств разгрузку, безопасное размещение и сохранность инструментов, инвентаря, спецодежды, конструкций, материалов и оборудования в согласованном с Заказчиком месте складирования.

4.5. Подрядчик для сбора строительного мусора обязан установить контейнер и систематически вывозить строительный мусор с прилегающей территории, выбрасывать мусор на территорию вокруг здания запрещается.

4.6. В случае возникновения на объекте опасных условий, вызывающих реальную угрозу жизни и здоровья людей, строительная организация должна оповестить об этом всех участников ремонта и предпринять необходимые меры для вывода людей из опасной зоны. Возобновление работ разрешается строительной организацией после устранения причин возникновения опасности. Перед началом работ в условиях производственного риска необходимо выделить опасные для людей зоны, в которых постоянно действуют или могут действовать опасные факторы, связанные или не связанные с характером выполняемых работ.

4.7. Подрядчик обязан производить фото-видео фиксацию этапов выполняемых работ (в том числе скрытых), еженедельно предоставлять отчет на электронном носителе Заказчику;

4.8. Исполнитель работ должен обеспечивать доступ на территорию ремонтируемого объекта представителям заказчика, органам государственного контроля и местного самоуправления, предоставлять им необходимую документацию.

5. Приемка объекта

По завершении работ, предусмотренных договором, Заказчик осуществляет завершающую оценку соответствия выполненных работ в форме приемки. Процедура оценки соответствия выполненных работ обязательным требованиям определяется соответствующими техническими регламентами, строительными нормами и правилами, в том числе территориальными и ведомственными, действующими на момент приемки на территории расположения объекта.

Приемка объекта (результата работ) осуществляется комиссией, создаваемой Заказчиком, в составе своего представителя, представителя уполномоченного муниципального органа, представителя Подрядчика, представителя строительного контроля.

При приёмочном контроле должна быть представлена следующая исполнительная документация:

- акт о приемке выполненных работ (форма КС-2);
- журнал производства работ;
- акты скрытых работ;
- сертификаты, паспорта, удостоверяющие качество материалов, применённых при производстве строительно-монтажных работ;
- заводские технические паспорта с инструкциями по эксплуатации на установленные оконные и дверные блоки;
- сертификаты пожарной безопасности,
- гигиенические сертификаты;
- акты освидетельствования скрытых работ;
- согласования на замену материалов и конструкций (при наличии);
- фото-видео фиксация этапов выполняемых работ (в том числе скрытых);
- журнал входного контроля качества строительных материалов и конструкций;
- справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3.

По завершении работ подрядчик обязан:

- вывезти остатки материалов и конструкций, строительные машины и механизмы;
- очистить территорию от строительного мусора и вывезти его.

6. Требования к сроку и (или) объёму предоставления гарантии качества работ

6.1. Срок предоставления гарантии качества работ: 36 месяцев со дня приемки работ по акту.

6.2. Гарантийный срок распространяется на все виды работ, выполненных в рамках контракта.



Вородино Т.М. /




/А.Н. Козлов/



СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:



_____ 2023 года

Наименование раздела/части сметных формул затрат

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Министра России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр)

Наименование программного продукта

"ГРАНД-Смета 2021"

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

Устройство ограждения на школьном стадионе с. Аспа
(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом

Основание

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 2 кв. 2023г

Сметная стоимость 260,58 (25,92) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ	227,96	(21,93) тыс.руб.
монтажных работ	0,00	(0) тыс.руб.
оборудования	0,00	(0) тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	26,01	(0,79) тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих		98,01 чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов		11,42 чел.час.
Расчетный измеритель конструктивного решения		



№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество				Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индекс	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Раздел 1. Устройство ограждения												
1	ФЕРр51-5-2	Механизированная разработка грунта в стеснённых условиях: бульдозерами	100 м2			0,4127						
		1 ОТ					1 314,29		542,41	32,99	17 894	
		2 ЭМ					103,36		42,66	11,75	501	
		3 в т.ч. ОТм					22,33		9,22	32,99	304	
		ЗТ	чел.-ч	167		68,9209						
		ЗТм	чел.-ч	2,22		0,916194						
		Итого по расценке					1 417,65		585,07			
		ФОТ							551,63		18 198	
		Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые 21.12.2020 Прил. п.85.1 механизированным способом (ремонтно-строительные)	%	89		89			490,95		16 196	
		Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые 11.12.2020 Прил. п.85.1 механизированным способом (ремонтно-строительные)	%	41		41			226,17		7 461	
		Всего по позиции							1 302,19		42 052	
2	ФЕР01-02-031-04	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на автомобиле, группа грунтов 2	100 шт			0,24						
		Объем=24/100										
		1 ОТ					102,18		24,52	32,99	809	
		2 ЭМ					1 981,12		475,47	11,75	5 587	
		3 в т.ч. ОТм					165,88		39,81	32,99	1 313	
		ЗТ	чел.-ч	13,1		3,144						
		ЗТм	чел.-ч	14,3		3,432						
		Итого по расценке					2 083,30		499,99			
		ФОТ							64,33		2 122	
		Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые по другим 21.12.2020 Прил. п.1.4 видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			57,25		1 889	
		Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые по другим 11.12.2020 Прил. п.1.4, видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			22,42		740	
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции							579,66		9 025	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	ФЕР09-08-001-01	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание	100 шт			0,24					
		Объем=24/100									
		1 ОТ					304,01		72,96	32,99	2 407
		2 ЭМ					3 430,97		823,43	11,75	9 675
		3 в т.ч. ОТм					281,18		67,48	32,99	2 226
		4 М					233,10		0,00	7,82	
		ЗТ	чел.-ч	35,64		8,5536					
		ЗТм	чел.-ч	22,48		5,3952					
		Итого по расценке					3 734,98		896,39		
		ФОТ							140,44		4 633
		Приказ № 812/пр от НР Строительные металлические конструкции 21.12.2020 Прил. п.9	%	93		93			130,61		4 309
		Приказ № 774/пр от СП Строительные металлические конструкции 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	62	0,85	52,7			74,01		2 442
		Всего по позиции							1 101,01		18 833
4	ФССЦ-04.1.02.02-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на сульфатостойких цементах, класс В15 (М200)	м3			2,33	708,91		1 651,76	7,82	12 917
5	ФССЦ-24.3.05.02-0145	Заглушка ПВХ (применительно) (Строительные металлические конструкции)	шт			24	54,68		1 312,32	7,82	10 262
6	НМЦК	Столбы (60*40 высота 3 метра) порошковая окраска (Строительные металлические конструкции)	шт			24	239,66		5 751,84	7,82	44 979
7	ФЕР09-08-002-05	Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м	10 шт			2,4					
		Объем=24/10									
		1 ОТ					60,65		145,56	32,99	4 802
		2 ЭМ					19,94		47,86	11,75	562
		3 в т.ч. ОТм					7,89		18,94	32,99	625
		ЗТ	чел.-ч	7,11		17,064					
		ЗТм	чел.-ч	0,68		1,632					
		Итого по расценке					80,59		193,42		
		ФОТ							164,50		5 427
		Приказ № 812/пр от НР Строительные металлические конструкции 21.12.2020 Прил. п.9	%	93		93			152,89		5 047
		Приказ № 774/пр от СП Строительные металлические конструкции 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	62	0,85	62			86,69		2 860



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							433,10		13 271
8	НМЦК	Секция 3D ограждения(2500*2000) порошковая окраска (Строительные металлические конструкции) Цена=2207/1,2/7,82	шт			24	235,19		5 644,56	7,82	44 140
9	НМЦК	Элемент скоба+болт (порошковая окраска) (Строительные металлические конструкции)	шт			92	8,17		751,64	7,82	5 878
10	ФЕР09-08-002-07	Устройство калиток из готовых металлических решетчатых панелей Объем=1/10 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм ЗТ ЗТм Итого по расценке ФОТ Приказ № 812/пр от НР Строительные металлические конструкции 21.12.2020 Прил. п.9 Приказ № 774/пр от СП Строительные металлические конструкции 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	10 шт		0,1						
							28,23		2,82	32,99	93
							14,13		1,41	11,75	17
							4,64		0,46	32,99	15
			чел.-ч	3,31	0,331						
			чел.-ч	0,4	0,04						
							42,36		4,23		108
									3,28		100
			%	93	93				3,05		
			%	62	52,7				1,73		57
			шт						9,01		267
11	ФССЦ-08.1.06.05-0001	Капитка (Строительные металлические конструкции)	шт			1	3 363,34		3 363,34	7,82	26 301
Раздел 2. Перевозка											
12	ФССЦпр-03-01-01-180	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 180 км (Перевозка грузов автотранспортом)	1 т груза			0,53	59,43		31,50		32
Итого по смете:											
Итого прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Оплата труда рабочих											
Эксплуатация машин											
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)											
Материалы											
Строительные работы											
в том числе:											
оплата труда											
эксплуатация машин и механизмов											
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)											
материалы											
накладные расходы											
сметная прибыль											
							20 686,06		186 856		
							788,27		26 005		
							1 390,83		16 342		
							135,91		4 483		
							18 506,96		144 509		
							21 931,93		227 957		
							788,27		26 005		
							1 390,83		16 342		
							135,91		4 483		
							18 506,96		144 509		
							21 931,93		227 957		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Итого ФОТ (справочно)								924,18		30 488
	Итого накладные расходы (справочно)								834,85		27 541
	Итого сметная прибыль (справочно)								411,02		13 560
	Снижение стоимости до лимита финансирования								-1,50		-1,50
	Итого с учетом доп. работ и затрат								21 930,43		227 955,50
	НДС при УСН БЦ: (18506,96+0 + (1390,83-135,91)+834,85)*0,1712+411,02*0,15)*0,2 ТЦ: (144509+0 + (16342-4483)+27541*0,1712+13560*0,15)*0,2								3 993,29		32 623,40
	ВСЕГО по смете								25 923,72		260 578,90

Составил:

Леонович А. Н.

должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

Овсученко

Лед. Овсученко

должность, подпись (инициалы, фамилия)]





**АДМИНИСТРАЦИЯ
УИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПЕРМСКОГО КРАЯ**

Ул. Октябрьская, д. 1, с. Уинское,
Пермский край, Уинский район, 617520
Тел. (259) 2 31 62, факс (259) 2 42 99
administration@uinsk.permkrai.ru, КПП 591701001
ОГРН 1205900003605, ИНН 5917005961

31.07.2023 № 259-02-09исх-271

На № _____ от _____

Министру территориального
развития Пермского края

Усачевой С.В.

Пояснительная записка

к отчету о выполнении условий софинансирования расходов при реализации
проекта инициативного бюджетирования

Проект инициативного бюджетирования: Устройство ограждения
школьного стадиона с. Аспа

Соглашение от 26.12.2022 №53-03.08-63.

21.12.2022 проведены закупочные процедуры, по итогам которых заключен договор №0156600035122000241 от 09.01.2023 с ИП Бычков Артем Александрович на сумму 679 161,10 руб. Срок окончания выполнения работ 31.05.2023г. Работы выполнены в полном объеме.

В результате проведения закупочных процедур 21.12.2022 образовалась экономия на сумму 260 578,90 руб.

Инициативная группа 10.03.2023 провела собрание жителей с. Аспа Уинского муниципального округа Пермского края об использовании суммы экономии по результатам конкурсных процедур, в рамках данного проекта. На собрании присутствовал 21 человек. Единогласным голосованием присутствующих решено направить сумму экономии на устройство ограждения площадки внутри школьного стадиона. По итогам собрания составлен локально-сметный расчет и заключен прямой муниципальный контракт от 24.07.2023 № 24-07 с ООО «Мир Авто» на сумму 260 578,90 руб. Подрядчик принял на себя обязательства по устройству ограждения площадки на школьном стадионе с. Аспа. Срок выполнения работ по 15.08.2023г. Работы по данному контракту начаты.

Таким образом, общая стоимость работ по проекту инициативного бюджетирования «Устройство ограждения школьного стадиона с. Аспа» составила 939 740,00 руб., в том числе за счет средств краевого бюджета



АДМИНИСТРАЦИЯ
УИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

12.07.2023

259-04-12-292

**О предоставлении ежегодного
основного оплачиваемого отпуска
начальнику финансового
управления администрации
Уинского муниципального округа
Пермского края Хомяковой Л.А.**

Руководствуясь ст. 114, 115, 120-123, 125 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 21 Федерального закона Российской Федерации от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 14 закона Пермского края от 04.05.2008 № 228-ПК (в редакции от 22.06.2020) «О муниципальной службе в Пермском крае»,

1. Предоставить Хомяковой Ларисе Алексеевне, начальнику финансового управления администрации Уинского муниципального округа Пермского края, часть ежегодного основного оплачиваемого отпуска (за период с 01.03.2023 по 29.02.2024) продолжительностью 26 календарных дней с 24 июля 2023 года по 18 августа 2023 года.

3. МКУ «ЦУ Уинского муниципального округа» произвести соответствующие начисления к отпуску.

4. Возложить исполнение обязанностей начальника финансового управления администрации Уинского муниципального округа Пермского края на период ежегодного основного отпуска начальника финансового управления администрации Уинского муниципального округа Пермского края Хомяковой Ларисы Алексеевны, с 24 июля 2023 года по 18 августа 2023 года, на заместителя начальника финансового управления, начальника бюджетного отдела финансового управления администрации Уинского муниципального округа Иванову Елену Сергеевну с правом подписи.

5. Заведующему отделом делопроизводства и муниципальной службы администрации Уинского муниципального округа, Новокрещенных Е.Л. ознакомить под подпись Хомякову Л.А. и Иванову Е.С. с настоящим распоряжением.