



**КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
УИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ
(КСП УИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА)**

ул. Октябрьская, д. 1, с. Уинское, Пермский край, 617520,
тел./факс (34259) 2-38-89, e-mail: ksp_uin@mail.ru
ОКПО 438440062, ОГРН 1205900008951, ИНН/КПП 5917006108/591701001

ОТЧЕТ

**о результатах совместного контрольного мероприятия
«Проверка целевого использования бюджетных средств
при реализации проекта инициативного бюджетирования
«Ремонт водопроводных сетей по улице Кирова с. Уинское»**

с. Уинское

18 января 2021 года

Основание для проведения контрольного мероприятия: п. 2.4 плана работы Контрольно-счетной палаты Уинского муниципального района Пермского края.

Контрольное мероприятие проведено совместно с Отделением МВД России по Уинскому району.

Цели контрольного мероприятия:

- целевое, эффективное и экономное использование бюджетных средств;
- соблюдение условий муниципального контракта.

Предмет контрольного мероприятия: целевое, эффективное использование средств, в том числе:

- бюджета Пермского края;
- бюджета Уинского сельского поселения;
- населения;

- индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, общественных организаций.

Объект контрольного мероприятия: МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа» (далее – МКУ «УКС и ЖКХ», Заказчик).

Проверяемый период: с 27.09.2019 по 07.12.2020.

Срок проведения контрольного мероприятия: с 10.12.2020 по 29.12.2020.

Перечень всех оформленных актов: акт по итогам контрольного мероприятия оформлен 29.12.2020 и передан для ознакомления руководителю проверяемого объекта. Подписанный экземпляр акта возвращен в Контрольно-счетную палату Уинского муниципального округа Пермского края (далее – Контрольно-счетная палата) 18.01.2021. Разногласий (возражений, замечаний) от руководителя объекта на результаты контрольного мероприятия не поступало. Получены пояснения письмом от 18.01.2021 № 259-02-04исх-1, которые учтены при подготовке настоящего отчета.

Результаты контрольного мероприятия:

В ходе проверки:

- проведен анализ целевого и экономного использования бюджетных средств;
- проверено выполнение требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ);

- изучены документы, представленные МКУ «УКС и ЖКХ» и полученные по запросам, проведен анализ информации, размещенной на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.zakupki.gov.ru (далее – официальный сайт, ЕИС).

Объем проверенных средств составил **1 996 473,57 руб.**

Средства на реализацию проекта инициативного бюджетирования «Ремонт водопроводных сетей по улице Кирова с. Уинское» утверждены в районном бюджете решением Земского Собрания Уинского муниципального района от 26.09.2019 № 455 «О внесении изменений и дополнений в решение Земского Собрания Уинского муниципального района от 20 декабря 2018 г. № 391 «О бюджете Уинского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»¹ на основании Соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов от 28.08.2019 с Советом депутатов Уинского сельского поселения.

Главным распорядителем бюджетных средств и бюджетополучателем средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования «Ремонт водопроводных сетей по улице Кирова с. Уинское» являлось МКУ «УКС и ЖКХ».

Извещение о проведении электронного аукциона размещено на официальном сайте 09.10.2019 № 0156300045719000100 с соблюдением требований ч. 9 ст. 16 Закона № 44-ФЗ и с ограничением в отношении участников закупок, которыми могут быть только субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 1 996 473,57 руб.

По итогам несостоявшегося электронного аукциона заключен муниципальный контракт от 28.10.2019 № 74/КС-19 (далее – Контракт) с ИП Кайгородов С.А. (далее – Подрядчик) на основании п. 25.1 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ, цена Контракта составила 1 996 473,57 руб., экономия в процессе определения подрядчика не сложилась.

Согласно п. 2.1 Контракта сроки выполнения работы определены с момента подписания контракта и до 16.12.2019. Порядок сдачи-приемки работ определен разделом 4 Контракта. Оплата за выполненные работы предусмотрена п. 3.2 Контракта – «в течение 15 рабочих дней от даты подписания заказчиком акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и акта приемки законченных работ по ремонту участка автомобильной дороги».

В установленный Контрактом срок работы не выполнены. Неосвоенные в 2019 году средства предусмотрены в бюджете Уинского муниципального округа на 2020 год главному распорядителю бюджетных средств – Администрации Уинского муниципального округа, бюджетные ассигнования распределены подведомственному получателю бюджетных средств – МКУ «УКС и ЖКХ».

В соответствии с п. 4.2 Контракта Подрядчик известил Заказчика о готовности работ к 31.05.2020 и необходимости их приемки, что подтверждается письмом ИП Кайгородов С.А. от 29.05.2020 № 115/2020.

Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 на сумму 1 996 473,57 руб. оформлены Подрядчиком 31.05.2020.

Фактически работы приняты Заказчиком 10.07.2020, то есть с нарушением срока, установленного п. 4.6 Контракта (т.е. в течение 10 календарных дней с момента получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о его готовности). Кроме

¹ Вступило в силу со дня официального опубликования на официальном сайте Уинского муниципального района в сети «Интернет» - 27.09.2019.

того, приемка результатов выполненных работ оформлена не в полном соответствии с требованиями ч. 7 ст. 94 Закона № 44-ФЗ.

Выполненные работы оплачены МКУ «УКС и ЖКХ» 03.08.2020 в полном объеме – 1 996 473,57 руб.

В итоге Контракт исполнен с нарушением обязательств обеих сторон:

- Подрядчиком нарушен срок выполнения работ на 166 дней (с 17.12.2019 по 30.05.2020 включительно);

- Заказчиком нарушен срок оплаты на 2 дня (с 01.08.2020 по 02.08.2020 включительно), тем самым не соблюдены требования ч. 13.1 ст. 34 и ч. 8 ст. 30 Закона № 44-ФЗ.

Контрольно-счетной палатой произведен расчет пени Заказчику за нарушение срока оплаты выполненных работ согласно ч. 5 ст. 34 Закона № 44-ФЗ, в результате сумма возможных излишних расходов бюджета составила 565,67 руб.

Кроме того Заказчиком нарушены требования ч. 6, ч. 7 ст. 34 Закона № 44-ФЗ и п. 6.5 Контракта в виде неприменения мер ответственности по Контракту и не направление требования об уплате пени Подрядчику.

Контрольно-счетной палатой произведен расчет пени Подрядчику за нарушение срока выполнения работ согласно ч. 7 ст. 34 Закона № 44-ФЗ, сумма недополученных доходов бюджета составила 61 125,37 руб. (сумма уточнена с учетом пояснений МКУ «УКС и ЖКХ» от 18.01.2021 № 259-02-04исх-1).

Согласно пояснениям МКУ «УКС и ЖКХ» от 18.01.2021 № 259-02-04исх-1 в адрес Подрядчика направлено требование об уплате неустойки от 11.01.2021 на сумму 61 125,37 руб.

Установлено, что положения п. 6.6 Контракта не соответствуют требованиям ч. 6 ст. 34 Закона № 44-ФЗ.

Установлены нарушения ч. 3 ст. 103 Закона № 44-ФЗ в связи с несоблюдением МКУ «УКС и ЖКХ» сроков размещения сведений об изменении контракта и об исполнении контракта в реестре контрактов ЕИС.

В нарушение п. 10 ч. 2 ст. 103 Закона № 44-ФЗ в реестре контрактов ЕИС отсутствует информация о начислении неустоек (штрафов, пеней) в связи с ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом.

Установлено, что в нарушение ч. 8.1 ст. 96 Закона № 44-ФЗ (в редакции, действовавшей на день размещения извещения о закупке) документация об электронном аукционе и проект контракта не предусматривали освобождение участников закупки от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений ст. 37 Закона № 44-ФЗ, в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней).

Анализ реализации проекта инициативного бюджетирования «Ремонт водопроводных сетей по улице Кирова с. Уинское» неэффективного расходования бюджетных средств не выявил.

По данному направлению Отделением МВД России по Уинскому району проведен осмотр места ремонта, опрошены местные жители на предмет фактически проводимых работ, правонарушений не выявлено. Нарушений нецелевого использования средств не выявлено, не использованные средства отсутствуют. Информации для проведения проверки в рамках уголовно-процессуального законодательства не имеется.

Выводы:

1. Нецелевого использования бюджетных средств не установлено.
2. Неэффективного расходования бюджетных средств не выявлено.
3. Приемка результатов выполненных работ оформлена не в полном соответствии с требованиями ч. 7 ст. 94 Закона № 44-ФЗ.
4. Нарушение ч. 6 ст. 34 Закона № 44-ФЗ в виде ненаправления Подрядчику требования об уплате неустойки (пени) за просрочку исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.
5. Недополученные доходы бюджета в сумме 61 125,37 руб.
6. Нарушение требований ч. 13.1 ст. 34 и ч. 8 ст. 30 Закона № 44-ФЗ в части несвоевременной оплаты Заказчиком выполненных работ.
7. Нарушение ч. 3 ст. 103 Закона № 44-ФЗ в части несоблюдения сроков размещения сведений в реестре контрактов ЕИС.
8. Нарушение ч. 6 ст. 34 Закона № 44-ФЗ при формировании условий контракта.
9. Нарушение ч. 8.1 ст. 96 Закона № 44-ФЗ (в редакции, действовавшей на день размещения извещения о закупке) при формировании документации об электронном аукционе и проекта контракта.
10. Ряд нарушений Закона № 44-ФЗ имеет признаки состава административных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 7.32.5, ч. 2 ст. 7.31 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях».

Предложения:

1. Приемка результатов выполненных работ оформлять в соответствии с требованиями ч. 7 ст. 94 Закона № 44-ФЗ.
2. В соответствии с ч. 6 ст. 34 Закона № 44-ФЗ в случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, направлять поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
3. Принять меры к взысканию неустойки с Подрядчика в связи с просрочкой исполнения обязательств в сумме 61 125,37 руб..
4. Соблюдать сроки оплаты, предусмотренные ч. 13.1 ст. 34 и ч. 8 ст. 30 Закона № 44-ФЗ.
5. Соблюдать требования ч. 2 и ч. 3 ст. 103 Закона № 44-ФЗ в части полноты и сроков размещения сведений в реестре контрактов ЕИС.
6. Соблюдать требования ч. 6 ст. 34 Закона № 44-ФЗ при формировании условий контракта.
7. Учитывать положения ч. 8.1 ст. 96 Закона № 44-ФЗ при формировании документации об электронном аукционе и проекта контракта в закупках с участием субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций.

Перечень представлений, предписаний или информационных писем, которые предлагается оформить по результатам контрольного мероприятия, а также предложения о направлении материалов в правоохранительные органы:

1. Информационное письмо в МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа».

2. Информационное письмо в Думу Уинского муниципального округа Пермского края, главе муниципального округа - главе администрации Уинского муниципального округа.

3. Направление материалов в прокуратуру Уинского района.

Председатель

кашина

Е.В. Кашина