

**ОТЧЕТ**  
о реализации проекта инициативного бюджетирования

**Создание площадки для проведения праздника «Сабантуй» в с. Чайка**

(наименование проекта)

**Уинский муниципальный округ**

(наименование муниципального образования)

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.					Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.					Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.					Остаток неиспользованных средств, руб.
всего	ДС1	ДС2	ДС3	ДС4	всего	ДС1	ДС2	ДС3	ДС4	всего	ДС1	ДС2	ДС3	ДС4	
1 = 2 + 3 + 4 + 5	2	3	4	5	6 = 7 + 8 + 9 + 10	7	8	9	10	11 = 12 + 13 + 14 + 15	12	13	14	15	16 = 6 - 11
2767710,00	2214168,00	276771,00	276771,00	0,00	2767710,00	2214168,00	276771,00	276771,00	0,00	2767710,00	2214168,00	276771,00	276771,00	0,00	0,00

ДС1 - средства бюджета Пермского края;

ДС2 - средства бюджета муниципального образования, за исключением инициативных платежей;

ДС3 - денежные средства граждан;

ДС4 - денежные средства индивидуальных предпринимателей и образованных в соответствии с законодательством Российской Федерации юридических лиц

2. Достижение показателей результативности использования субсидии, предусмотренных соглашением.

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	План	Факт
1	2	3	4	5

1	Заключение муниципального(-ых) контракта(-ов) (договора(-ов), соглашения(-й)) в соответствии с действующим законодательством на выполнение работ, поставку товара, оказание услуг для муниципальных нужд в рамках реализации проекта в срок до 01 сентября года предоставления субсидии на стоимость проекта с учетом экономии, образовавшейся в результате проведения процедур по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	мес.	8	2
2	Реализация проекта инициативного бюджетирования в сроки, предусмотренные Порядком предоставления субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на финансирование проектов инициативного бюджетирования в Пермском крае, утвержденным постановлением Правительства Пермского края от 10 января 2017 г. N 6-п	день	365	172

Представитель инициатора проекта

  
(подпись)

/ Азмуханов Б.Р.

Достоверность сведений подтверждаю:



Глава муниципального округа -

глава администрации Уинского муниципального округа

  
(подпись)

/ Зелёнкин А.Н.

Начальник финансового управления администрации  
Уинского муниципального округа

  
(подпись)

/ Хомякова Л.А.

29 июня 2022 г.

Отметка о дате предоставления отчета в Министерство территориального развития Пермского края

" \_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г.

ПРИНЯТ: ведущий консультант отдела поддержки общественного самоуправления  
управления социально-экономического развития муниципальных  
образований Министерства территориального развития Пермского края

\_\_\_\_\_  
(подпись)

/ Аликин Д.С.

" \_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г.

Инвестор -  
Заказчик (Генподрядчик) - Муниципальное казенное учреждение "Управление по строительству, ЖКО и содержанию дорог Уинского муниципального округа", (МКУ «УКС и ЖКО»), 617520 Пермский край, с.Уинское, ул Коммунистическая, 1  
Подрядчик (Субподрядчик) - Индивидуальный предприниматель Синицын Александр Юрьевич (ИП Синицын Александр Юрьевич), 614067, г. Пермь, ул. Ветлужская, д.93, кв.26  
Стройка - Пермский край, с.Чайка  
Объект - Создание площадки для проведения праздника "Сабантуй" в с.Чайка

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер
	5/КС-22
	дата
	15.02.2022г.
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	09.06.2022	15.02.2022	09.06.2022

АКТ  
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета №1, Создание площадки для проведения праздника "Сабантуй" в с. Чайка  
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):  
строительных работ \_\_\_\_\_  
монтажных работ \_\_\_\_\_  
Средства на оплату труда \_\_\_\_\_  
Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_



**КОПИЯ ВЕРНА**  
Глава муниципального округа  
Глава администрации Уинского  
муниципального округа  
А.Н. Зелёнкин  
15.02.2022 г.

2767710,00 руб.  
2200876,00 руб.  
105550,00 руб.  
152552,55 руб.  
603,05 чел.час

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Обоснование, индекс	Общая стоимость, руб.			
					Всего	Экспл. маш.	Мат-ы		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш.	Мат-ы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. устройство волейбольной площадки												

*Представитель заказчика* *Зеленкин А.Н.*

1	ГРАНД-Смета 2019	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ФЕР01-01-004-05	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2	1000 м3	0,0243	3571,52	3486,5			741,4	42,46	698,94	
					85,02	577,68					287,96	
2	ФЕР11-01-002-01	Устройство подстилающих слоев: песчаных	м3	24,3	53,44	27,24	0,37		18388,91	12873,51	5460,92	54,48
					25,83	3,01					1500,1	
3	ФССЦ-02.3.01.02-0033	Песок природный обогащенный для строительных работ средний	м3	31,59	70,6		70,6		13515,32			13515,32
4	ФЕР09-06-024-10	Монтаж спортивного оборудования (применительно)	т	0,065	690,8	251,44	101,7		625,06	450,19	134,81	40,06
					337,66	10,31					13,74	
5	ФССЦ-04.1.02.05-0010	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В27,5 (М350)	м3	0,41	730		730		1813,76			1813,76
6	Мониторинг цен	Стойки волейбольные универсальные со стаканами, крышками и механизмом натяжения троса (сетка в комплекте)	комплект	1	4349,09		4349,09		26355,49			26355,49
7	Мониторинг цен	Судейская вышка 800x1480x2365 мм	шт	1	5325,45		5325,45		32272,23			32272,23
Установка флаштока												
8	ФЕР01-01-003-02	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0,0005	1606,38	1560,83			6,85	0,41	6,44	
					45,55	171,45					1,85	
9	ФЕР11-01-002-04	Устройство подстилающих слоев: щебеночных	м3	0,2	79,09	50,01	0,37		200,71	117,73	82,5	0,48
					28,71	5,54					22,77	
10	ФЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0,005	3528,33	1566,06	909,27		200,2	108,09	64,6	27,51
					1053	244,39					25,02	
11	ФССЦ-02.2.05.04-0094	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-80 (70) мм	м3	0,2	90,94		90,94		110,23			110,23
12	ФССЦ-04.1.02.05-0010	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В27,5 (М350)	м3	0,5	730		730					2211,9
13	Мониторинг цен	Флагшток	шт	1	2105		2105					12756,3

КОПИЯ ВЕРНА  
 Глава муниципального округа  
 глава администрации Уинского  
 муниципального округа  
 А.Н. Зеленкин  
 «29» июля 2022

Раздел 2. Трасса для конных скачек

Представитель инициатора проекта А.Н. Зеленкин

1	ГРАНД-Смета 2019	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	ФЕР01-02-027-02	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2	1000 м2	8	94,97	94,97			6268,02		6268,02	
						13,37					2193,75	
15	ФЕР09-06-024-10	Монтаж спортивного оборудования (применительно)	т	0,035	690,8	251,44	101,7		336,6	242,43	72,6	21,57
					337,66	10,31					7,38	
16	ФССЦ-04.1.02.05-0010	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В27,5 (М350)	м3	0,32	730		730		1415,62			1415,62
17	Мониторинг цен	Судейская вышка 800x1480x2365 мм	шт	1	5325,45		5325,45		32272,23			32272,23

Устройство сборной сцены

18	ФЕР01-02-027-02	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2	1000 м2	0,084	94,97	94,97			65,84		65,84	
						13,37					22,97	
19	ФЕР09-01-005-03	Монтаж каркасов зданий: рамных коробчатого сечения	т	5	1092,28	451,57	420,49		53951,67	22583,56	18627,26	12740,85
					220,22	51,45					5276,2	
20	Мониторинг цен	Сцена сборно-разборная 12*7	шт	1	136138,61		136138,61		824999,98			824999,98

Раздел 3. Трибуна

31	ФЕР01-02-027-02	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2	1000 м2	0,01197	94,97	94,97			9,41		9,41	
						13,37					3,28	
32	ФЕР09-01-005-03	Монтаж каркасов зданий: рамных коробчатого сечения (применительно)	т	0,603	1092,28	451,57	420,49		6506,51	2723,52	2246,48	1536,51
					220,22	51,45					636,22	
33	мониторинг цен	Трибуна (сидение лавка) трехъярусная длина 6300 мм, ширина 1840мм, высота 1000 мм.	шт	1	10944,24		10944,24		66322,09			66322,09

Раздел 4. Ограждение от конной площадки

34	ФЕР09-08-001-01	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание	100 шт	2,52	3968,08	3430,97	233,1		90602,45	15712,92	71329,83	3559,7
					304,01	281,18					14532,77	
35	ФССЦ-04.1.02.05-0010	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В27,5 (М350)	м3	15,876	730		730		70232,25			70232,25
36	ФССЦ-23.3.03.02-0053	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром: 76 мм, толщина стенки 7 мм	м	554,4	101,47		101,47		340905,12			340905,12
37	ФЕР07-05-016-04	Устройство металлических ограждений (применительно)	100 м	5	782,9	204,08	188,72		54141,28	40004,76	8418,3	5718,22



**КОПИЯ ВЕРНА**  
 Глава муниципального округа -  
 Глава администрации Уинского  
 муниципального округа  
 А.Н. Зелёнкин  
 «25» июля 2022 г.

Представитель инициативы *И. Зелёнов Б.Р.*

1	ГРАНД-Смета 2019	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		782,90 = 16 651,29 - 0,15 x 300,00 - 2,09 x 7 571,00			390,1	30,77					3155,46	
38	ФССЦ-23.3.08.01-0036	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером: 45x45 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	500	37,56		37,56		113806,8			113806,8
39	ФЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	0,505	217,81	9,22	152,04		1089,45	585,77	38,45	465,23
					56,55	0,22					2,26	
40	ФЕР13-03-004-26	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2	0,505	163,49	6,01	138,16		648,01	200,18	25,08	422,75
					19,32	0,22					2,26	

**Раздел 5. Навес для судий**

41	ФЕР09-08-001-01	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание (применительно)	100 шт	0,06	3968,08	3430,97	233,1		2157,17	374,1	1698,35	84,72
					304,01	281,18					346	
42	ФССЦ-04.1.02.05-0010	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В27,5 (М350)	м3	0,448	730		730		1981,86			1981,86
43	ФССЦ-23.3.08.01-0061	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером: 80x80 мм, толщина стенки 6 мм	м	17,4	108,23		108,23		11412,19			11412,19
44	ФЕР14-02-014-01	Установка металлических конструкций каркасов и ограждений	т	0,06827	1121,94	28,75	140,84		1407,97	1333,56	16,17	58,24
					952,35	4,06					5,74	
45	ФССЦ-23.3.08.01-0045	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером: 50x50 мм, толщина стенки 5 мм	м	15,84	55,89		55,89		5364,92			5364,92
46	ФССЦ-23.3.08.02-0024	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером: 25x10 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	16	8,91		8,91		863,91			863,91
47	ФССЦ-08.3.09.02-0025	Профилированный настил окрашенный: С21-1000-0,5 (ограждение)	т	0,0516	13697,42		13697,42		4283,15			4283,15
48	ФЕР09-04-002-01	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2	0,08	900,19	469,17	153,96		838,84	454,5	309,62	74,72
					277,06	41,15					67,48	
49	ФССЦ-08.3.09.02-0027	Профилированный настил окрашенный: С21-1000-0,7 (кровля)	т	0,0344	11603,45		11603,45		2418,91			2418,91

**Раздел 6. Электрика**

*Представитель инициатора проекта А. В. Зелицкий*

КОПИЯ ВЕРНА

Глава муниципального округа-глава администрации Уинского муниципального округа

А.Н. Зелицкий

«29» июля 2022 г.

Страница 4

1	ГРАНД-Смета 2019	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
50	ФЕР09-08-001-04	Установка металлических столбов высотой более 4 м: с погружением в бетонное основание	100 шт	0,03	4352,17	3788,36	233,1		1183,49	203,46	937,61	42,42
					330,71	311,58					191,77	
51	ФССЦ-04.1.02.05-0010	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В27,5 (М350)	м3	0,525	730		730		2322,5			2322,5
52	ФССЦ-01.5.03.05-0012	Стойка (опора) металлическая для дорожного знака, диаметр 76 мм (применительно опора 4,70 м)	шт	3	211,83		211,83		3851,07			3851,07
53	ФЕРм08-02-149-01	Кабель до 35 кВ, подвешиваемый на тросе, масса 1 м кабеля: до 1 кг (применительно)	100 м	3	2163,21	1563,75	470,87		55175,37	7912,14	38702,81	8560,42
					128,59	148,66					9147,05	
54	ФССЦ-21.2.01.01-0065	Провод самонесущий изолированный СИП-4 4x16-0,6/1	1000 м	0,3	9524,88		9524,88		17316,21			17316,21
55	ФССЦ-20.1.01.01-0001	Зажим анкерный (СИП): DN 123 (применительно)	100 шт	0,12	2741		2741		1993,26			1993,26
56	ФССЦ-20.5.04.11-0021	Зажимы (применительно для соединения проводов)	100 шт	0,04	1776		1776		430,5			430,5
57	ФССЦ-20.2.12.03-0014	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ, диаметр 50 мм	м	8	5,65		5,65		273,91			273,91
58	ФЕРм08-03-600-01	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные	шт	1	5,02	1,81	0,43		74,56	57,02	14,93	2,61
					2,78	0,26					5,33	
59	ФССЦ-62.5.01.04-0013	Счетчик электрической энергии электронный, однофазный Меркурий 201.01, базовый (максимальный) ток-5(60) А	шт	1	104,41		104,41		632,72			632,72
60	ФЕРм11-06-001-01	Щиты и пульта, масса: до 50 кг	шт	3	152,44	9,3	97,51		4810,52	2807,61	230,18	1772,73
					45,63	0,89					54,76	
61	Мониторинг цен	Щит учета	шт	3	641,55		641,55		11663,38			11663,38
62	ФЕРм08-03-526-01	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	3	33,65	0,87	20,04		1169,75	783,89	21,53	364,33
					12,74							



**КОПИЯ ВЕРНА**  
 Глава муниципального округа -  
 глава администрации Улиновского  
 муниципального округа  
 А.Н. Зорин  
 «23» июля 2022 г.

Представитель инициатора проекта *И. Азизханов Б.Р.*

1	ГРАНД-Смета 2019	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
63	ФССЦ-62.1.01.09-0131	Выключатели автоматические, однополюсные, на ток до 63 А	шт	3	129,17		129,17		2348,31			2348,31

**Раздел 7. Навес над трибуной**

64	ФЕР09-08-001-01	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание (применительно)	100 шт	0,1	3968,08	3430,97	233,1		3595,34	623,5	2830,58	141,26
					304,01	281,18					576,74	
65	ФССЦ-04.1.02.05-0010	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В27,5 (М350)	м3	1,75	730		730		7741,65			7741,65
66	ФССЦ-23.3.08.01-0061	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером: 80x80 мм, толщина стенки 6 мм	м	30,4	108,23		108,23		19938,55			19938,55
67	ФЕР14-02-014-01	Установка металлических конструкций каркасов и ограждений	т	0,173976	1121,94	28,75	140,84		3588,02	3398,3	41,25	148,47
					952,35	4,06					14,56	
68	ФССЦ-23.3.08.01-0058	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером: 70x70 мм, толщина стенки 7 мм	м	27,28	104,92		104,92		17345,05			17345,05
69	ФЕР09-04-002-01	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2	0,1326	900,19	469,17	153,96		1390,52	753,54	513,23	123,75
					277,06	41,15					111,98	
70	ФССЦ-08.3.09.02-0027	Профилированный настил окрашенный: С21-1000-0,7 (кровля)	т	0,06706	11603,45		11603,45		4715,47			4715,47

**Раздел 8. Перевозка грузов**

71	ФССЦпг-03-21-01-066	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 66 км	1 т груза	144,4149	33,46	33,46			41411,27		4832,12	
----	---------------------	---	-----------	----------	-------	-------	--	--	----------	--	---------	--

Итого прямые затраты по акту в базисных ценах

Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам

В том числе, справочно:

ОЗП=20,51; ЭМ=8,25; ЗГПМ=20,51; МАТ=6,06 (Поз. 1, 8, 2-3, 9, 11, 4-7, 13, 15-17, 19-20, 32-36, 41-43, 48-52, 64-66, 69-70, 10, 12, 14, 18, 31, 37-40, 44-47, 67-68, 54-57, 59, 63, 53, 58, 62, 60-61)

ПЗ=8,57 (Поз. 71)

Копия верна

Глава администрации муниципального округа

А.Н. Зеленкин

« 25 » июля 2022 г.

Страница 6

Представитель инициатора проекта *[подпись]* Азизжанов Б.Р.



1	ГРАНД-Смета 2019	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Накладные расходы									171182,53			
В том числе, справочно:												
80% ФОТ (от 5082,37) (Поз. 14, 18, 31, 60-61)									4065,9			
90% ФОТ (от 66672,47) (Поз. 4-7, 13, 15-17, 19-20, 32-36, 41-43, 48-52, 64-66, 69-70, 39-40)									60005,23			
95% ФОТ (от 18238,11) (Поз. 1, 8, 53, 58, 62)									17326,21			
103% ФОТ (от 4752,16) (Поз. 44-47, 67-68)									4894,72			
105% ФОТ (от 133,11) (Поз. 10, 12)									139,77			
123% ФОТ (от 14514,11) (Поз. 2-3, 9, 11)									17852,36			
155% ФОТ (от 43160,22) (Поз. 37-38)									66898,34			
Сметная прибыль									128770,77			
В том числе, справочно:												
45% ФОТ (от 2220) (Поз. 14, 18, 31)									999			
50% ФОТ (от 332,68) (Поз. 1, 8)									166,34			
60% ФОТ (от 2862,37) (Поз. 60-61)									1717,42			
65% ФОТ (от 18038,54) (Поз. 10, 12, 53, 58, 62)									11725,05			
70% ФОТ (от 790,45) (Поз. 39-40)									553,32			
75% ФОТ (от 19266,27) (Поз. 2-3, 9, 11, 44-47, 67-68)									14449,7			
85% ФОТ (от 65882,02) (Поз. 4-7, 13, 15-17, 19-20, 32-36, 41-43, 48-52, 64-66, 69-70)									55999,72			
100% ФОТ (от 43160,22) (Поз. 37-38)									43160,22			
<b>Итого по акту:</b>												
Итого Строительные работы									2200875,7			
Итого Монтажные работы									105549,59			
Итого									2306425,29			
В том числе:												
Материалы									1691847,84			
Машины и механизмы									163697,85			
ФОТ									152552,55			
Накладные расходы									171182,53			
Сметная прибыль									128770,77			
Компенсация НДС при УСН									461285			
<b>ВСЕГО по акту</b>									<b>2767710</b>			

*Представитель инициатора  
проекта А.А. Азизханов Б.Р.*



*Вала*  
Исполнитель: **Синицын Александр Юрьевич**  
расшифровка  
Начальник ИКУ "УКС и ЖОХ" Д.Н. Квитков

15.06.2022

**КОПИЯ ВЕРНА**  
Глава муниципального округа-  
глава администрации Уинского  
муниципального округа  
*А.Н. Зелёнкин*  
«25» июня 2022 г.

21.06.2022

Поступ. в банк плат.

21.06.2022

Списано со сч.плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N

9263

21.06.2022

Сумма  
прописью

Двести семьдесят шесть тысяч семьсот семьдесят один рубль 00 копеек

Дата

Вид платежа

ИНН 5951043340	КПП 595101001	Сумма	276771-00	
Финансовое управление администрации Уинского муниципального округа(МКУ "УКС и ЖКХ")		Сч. N	03231643575520005600	
Плательщик		БИК	015773997	
ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Пермскому краю г Пермь		Сч. N	40102810145370000048	
Банк плательщика		БИК	044525999	
ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" г Москва		Сч. N	30101810845250000999	
Банк получателя		Сч. N	40802810302500101572	
ИНН 590317903186	КПП 000000000	Вид оп.	01	Срок плат.
ИП Сеницын Александр Юрьевич		Наз.пл.		Очер.плат. 5
Получатель		Код	0	Рез.поле

(805-0503-38102SP080-244,лс 02563298700)310,00000048,500000000003(СС-028-МО)Оплата по сч 54 от 09.06.22 Акт 1 от 09.06.22 МК 5/КС-22 от 15.02.22 Созд площадки для проведения праздн "Сабантуй" в с. Чайка  
Без НДС

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ЭП № 1

Подписано в:21.06.2022 14:21

ФИО пользователя:Суфияров Вильнур Вильевич

Краткое наименование организации:Финансовое управление администрации Уинского муниципального округа

Вид ЭП:Усиленная (с атрибутами)

Сертификат:

Серийный номер сертификата:2BBED6E11BAF8F21A5532C3334F107F5DB4CEA95

Поставщик сертификата:Федеральное казначейство

Субъект сертификата:Суфияров Вильнур Вильевич

ФИО владельца сертификата:Суфияров Вильнур Вильевич

Действителен с:01.06.2021 06:06

Действителен по:01.09.2022 06:06



НАЧАЛЬНИК ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ

М.А. ХОМЯКОВА

21.06.2022

Поступ. в банк плат.

21.06.2022

Списано со сч.плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N

9264

21.06.2022

Сумма  
прописью

Два миллиона двести четырнадцать тысяч сто шестьдесят восемь рублей 00 копеек

Дата

Вид платежа

ИНН 5951043340	КПП 595101001	Сумма	2214168-00	
Финансовое управление администрации Уинского муниципального округа(МКУ "УКС и ЖКХ")		Сч. N	03231643575520005600	
Платательщик		БИК	015773997	
ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ БАНКА РОССИИ/УФК по Пермскому краю г Пермь		Сч. N	40102810145370000048	
Банк плательщика		БИК	044525999	
ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" г Москва		Сч. N	30101810845250000999	
Банк получателя		Сч. N	40802810302500101572	
ИНН 590317903186	КПП 000000000	Вид оп.	01	Срок плат.
ИП Синицын Александр Юрьевич		Наз.пл.		Очер.плат. 5
Получатель		Код	0	Рез.поле

(805-0503-38102SP080-244,лс 02563298700)310,00000048,200000250000(СС-028-МО)Оплата по сч 54 от 09.06.22 Акт 1 от 09.06.22 МК 5/КС-22 от 15.02.22 Созд площадки для проведения праздн "Сабантуй" в с. Чайка  
Без НДС

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ЭП № 1

Подписано в:21.06.2022 14:21

ФИО пользователя:Суфияров Вильнур Вильевич

Краткое наименование организации:Финансовое управление администрации Уинского муниципального округа

Вид ЭП:Усиленная (с атрибутами)

Сертификат:

Серийный номер сертификата:2BBED6E11BAF8F21A5532C3334F107F5DB4CEA95

Поставщик сертификата:Федеральное казначейство

Субъект сертификата:Суфияров Вильнур Вильевич

ФИО владельца сертификата:Суфияров Вильнур Вильевич

Действителен с:01.06.2021 06:06

Действителен по:01.09.2022 06:06



НАЧАЛЬНИК ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ

И.А. ХОМЯКОВА

21.06.2022

Поступ. в банк плат.

21.06.2022

Списано со сч.плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N

9265

21.06.2022

Сумма  
прописью

Двести семьдесят шесть тысяч семьсот семьдесят один рубль 00 копеек

Дата

Вид платежа

ИНН 5951043340	КПП 595101001	Сумма	276771-00	
Финансовое управление администрации Уинского муниципального округа(МКУ "УКС и ЖКХ")		Сч. N	03231643575520005600	
Платательщик		БИК	015773997	
ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Пермскому краю г Пермь		Сч. N	40102810145370000048	
Банк плательщика		БИК	044525999	
ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" г Москва		Сч. N	30101810845250000999	
Банк получателя		Сч. N	40802810302500101572	
ИНН 590317903186	КПП 000000000	Вид оп.	01	Срок плат.
ИП Сеницын Александр Юрьевич		Наз.пл.		Очер.плат. 5
Получатель		Код	0	Рез.поле

(805-0503-38102SP080-244,лс 02563298700)310,00000048,100000000025(СС-028-МО)Оплата по сч 54 от 09.06.22 Акт 1 от 09.06.22 МК 5/КС-22 от 15.02.22 Созд площадки для проведения праздн "Сабантуй" в с. Чайка  
Без НДС

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ЭП № 1

Подписано в:21.06.2022 14:21

ФИО пользователя:Суфияров Вильнур Вильевич

Краткое наименование организации:Финансовое управление администрации Уинского муниципального округа

Вид ЭП:Усиленная (с атрибутами)

Сертификат:

Серийный номер сертификата:2BBED6E11BAF8F21A5532C3334F107F5DB4CEA95

Поставщик сертификата:Федеральное казначейство

Субъект сертификата:Суфияров Вильнур Вильевич

ФИО владельца сертификата:Суфияров Вильнур Вильевич

Действителен с:01.06.2021 06:06

Действителен по:01.09.2022 06:06



2022

НАЧАЛЬНИК ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ

Л.А. ХОМЯКОВА