

ОТЧЕТ
о реализации проекта инициативного бюджетирования
Устройство ограждения мусульманского кладбища д. Сосновка
(наименование проекта)
Уинский муниципальный округ
(наименование муниципального образования)

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.					Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.					Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.					Остаток неиспользованных средств, руб.
всего	ДС1	ДС2	ДС3	ДС4	всего	ДС1	ДС2	ДС3	ДС4	всего	ДС1	ДС2	ДС3	ДС4	
1 = 2 + 3 + 4 + 5	2	3	4	5	6 = 7 + 8 + 9 + 10	7	8	9	10	11 = 12 + 13 + 14 + 15	12	13	14	15	16 = 6 - 11
673710,00	475100,29	131238,71	67371,00	0,00	673710,00	475100,29	131238,71	67371,00	0,00	673710,00	475100,29	131238,71	67371,00	0,00	0,00

ДС1 – средства бюджета Пермского края;

ДС2 – средства бюджета муниципального образования, за исключением инициативных платежей;

ДС3 – денежные средства граждан;

ДС4 – денежные средства индивидуальных предпринимателей и образованных в соответствии

с законодательством Российской Федерации юридических лиц.

2. Достижение показателей результативности использования субсидии, предусмотренных соглашением.

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	План	Факт
1	2	3	4	5
1	Заключение муниципального(-ых) контракта(-ов) (договора(-ов), соглашения(-й)) в соответствии с действующим законодательством на выполнение работ, поставку товара, оказание услуг для муниципальных нужд в рамках реализации проекта на стоимость	день	244	234

1	2	3	4	5
	проекта с учетом экономии, образовавшейся в результате проведения процедур по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей)			
2	Реализация проекта инициативного бюджетирования в сроки, предусмотренные Порядком предоставления субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на софинансирование проектов инициативного бюджетирования в Пермском крае, утвержденным постановлением Правительства Пермского края от 10 января 2017 г. № 6-п	день	365	262

Представитель инициатора проекта _____ /Ильин / Ильин И.И.
 (подпись) (ФИО)

Достоверность сведений подтверждаю:



Глава муниципального округа -
 глава администрации Уинского муниципального округа _____ /Зелёнкин А.Н. /
 (подпись) (ФИО)

МП
 Начальник финансового управления _____ /Хомякова Л.А. /
 (подпись) (ФИО)

«26» сентября 2023г.

Отметка о дате предоставления отчета в Министерство территориального развития Пермского края
 «___» _____ 20__ г.

ПРИНЯТ: ведущий консультант отдела поддержки общественного самоуправления управления социально-экономического развития муниципальных образований Министерства территориального развития Пермского края

_____ / _____ / Аликин Д.С. /
 (должность ответственного лица) (подпись) (ФИО)
 «___» _____ 20__ г.